

**Druckprüfungsprotokoll „Wasser“ für Trinkwasserinstallationen**mit dem Prüfmedium **filtriertes Trinkwasser** gem. ÖN EN806-4 / ÖN B2531

Bauvorhaben: \_\_\_\_\_

Auftraggeber/Vertreter: \_\_\_\_\_

Auftragnehmer/Vertreter: \_\_\_\_\_

Versorgungssystem:

- Geberit Mepla**       **Geberit PushFit**       **Geberit FlowFit**  
 **Geberit Mapress Edelstahl**       **Geberit Mapress Kupfer**

Höchster Systembetriebsdruck MDP: \_\_\_\_\_ bar

Die Trinkwasserleitung wurde als  **Gesamtleitung** oder in  **Teilabschnitten** geprüft (Erhöhung Prüfsicherheit)

- Alle Leitungen sind mit metallenen Stopfen, Kappen oder Blindflanschen verschlossen  
 Die Rohrleitungsteile sind mit filtriertem, sauberem Trinkwasser befüllt (z.B. über Geberit Hygienefilter)  
 Das Rohrleitungssystem ist entlüftet

Bei mehr als 10°C Temperaturunterschied zwischen Prüfmedium und Umgebungstemperatur, ist nach Herstellung des Prüfdruckes eine Wartezeit von 30 Minuten für den Temperaturausgleich einzuhalten.

- Temperaturausgleich durchgeführt

**Prüfung „unverpresst undicht“ nach Herstellerangaben**

- Prüfdruck 3 bar (300 kPa)  
- Prüfzeit 30 Minuten  
- Anzeigegenauigkeit Manometer mind. 0,2 bar (20 kPa)

Die Leitungen sind langsam mit dem Medium auf Prüfdruck zu füllen! Zu hohe Prüfdrücke und schnelles Aufdrücken kann bei „unverpresst undicht“ Systemen zum ungewollten Abdichten von nicht verpresseten Pressstellen führen.

- vorgegebene Prüfdrücke eingehalten**  
 **Kein Druckabfall nach Ablauf der Prüfzeit festgestellt**

**Dichtheits- und Belastungsprüfung (gemäß ÖN EN 806-4- Prüfverfahren A)**

- Prüfdruck \_\_\_\_\_ bar (1,1-facher höchster Systembetriebsdruck MDP, jedoch mind. 11 bar (1100 kPa) bei MDP<10 bar)  
- Prüfzeit 10 Minuten  
- Anzeigegenauigkeit Manometer mind. 0,2 bar (20 kPa)

- Kein Druckabfall nach Ablauf der Prüfzeit festgestellt**

- Das Rohrleitungssystem ist fachgerecht geprüft und dicht**

Hinweis: Die Druckprüfung mit Luft oder inerten Gasen ersetzt nicht die Druckprüfung mit Trinkwasser gemäß ÖN EN 806-4, diese muss unmittelbar vor der Inbetriebnahme der Anlage durchgeführt werden.

Ort \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

Auftraggeber/Vertreter \_\_\_\_\_

Auftragnehmer/Vertreter \_\_\_\_\_