GEBERIT

Druckprüfungsprotokoll „Wasser nach Luft“ für TW- Installationen

mit dem **Prüfmedium filtriertes Trinkwasser gem. ÖN EN 806-4 / ÖN B 2531 (2025), Pkt. 8.5**

Diese Druckprüfung ist nur zulässig, wenn bereits eine Druckprüfung mit Luft oder inerten Gasen gemäß ÖNORM B 2531, Pkt. 8.4 durchgeführt wurde. Gemäß Normvorgaben ist dann, unmittelbar vor Inbetriebnahme der Anlage, noch eine zusätzliche Systemprüfung mit Wasser zur Prüfung der Zug- und Tragfestigkeit mit verfügbaren Betriebsdruck durchzuführen.

Bauvorhaben: _____

Auftraggeber/Vertreter: _____

Versorgungssystem:
☐ **Geberit Mepla** ☐ **Geberit FlowFit**
☐ **Geberit Mapress Edelstahl** ☐ **Geberit Mapress Kupfer**

Höchster Systembetriebsdruck MDP: _____ bar

Prüfung der Trinkwasserleitung
☐ **Gesamtleitung**
☐ **Teilabschnitten** _____

☐ Alle Leitungen sind mit metallenen Stopfen, Kappen oder Blindflanschen verschlossen
☐ Die Rohrleitungsteile sind mit filtriertem, sauberem Trinkwasser befüllt (z.B. über Geberit Hygienefilter)
☐ Eine Sichtkontrolle aller Rohrverbindungen auf fachgerechte Ausführung wurde durchgeführt
☐ Das Rohrleitungssystem ist entlüftet
☐ Kontrolle der eingebauten Bauteile auf Druckbeständigkeit
☐ unmittelbare Inbetriebnahme der Anlage geplant

Dichtheitsprüfung und Belastungsprüfung mit Luft oder Inertgas gem. ÖN B 2531, Pkt. 8.4, bereits durchgeführt!

☐ Prüfung positiv abgeschlossen, kein Druckabfall nach Ablauf der Prüfzeit festgestellt

Systemprüfung mit Wasser gem. ÖN B 2531, Pkt. 8.5

- **Prüfdruck entspricht dem verfügbaren Betriebsdruck**

- Prüfzeit 10 Minuten
- Anzeigegenauigkeit Manometer mind. 0,2 bar (20 kPa)

☐ **Kein Druckabfall nach Ablauf der Prüfzeit festgestellt**

☐ **Das Rohrleitungssystem ist fachgerecht geprüft und dicht**

_____ _____
Ort Datum

_____ _____
(Auftraggeber/Vertreter) (Auftragnehmer/Vertreter)

Version: 04/26